




AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE NIZAO
POR UN NIZAO MEJOR, UNIDOS PODEMOS
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

NIVEL DE AVANCE DE LAS OBRAS INCLUIDAS PARA EL AÑO 2017
(PERIODO ENERO / 16 AGOSTO)

OBRAS PROGRAMADAS	UBICACIÓN	PRESUPUESTO		NIVEL DE AVANCE			
		Estimado	Ejecutado	Terminada 100%	Más de 80%	Menos de 50%	Sin Inicial
1 ACERAS Y CONTENES	ZAPOTAL	534.758,61	597.758,36	X			
2 ILUMINACION EN POSTES DE LUZ	ZAPOTAL	46.500,00	46.500,00	X			
3 ACERAS Y CONTENES/BARRIO PICUA	DON GREGORIO	332.147,77	365.928,68	X			
4 ACERAS Y CONTENES/BRISAS DEL RIO	DON GREGORIO	498.221,66	523.183,76	X			
5 REPARACION DE VIVIENDAS	MEDIA BLANCA	306.000,00	306.000,00	X			
6 LETRINIZACION	MEDIA BLANCA	180.000,00	0,00				X
7 ILUMINACION EN POSTES DE LUZ	MEDIA BLANCA	53.740,13	0,00				X
8 ACERAS Y CONTENES/LA LAGUNA	DON GREGORIO	332.147,77	315.189,50	X			
9 ACERAS Y CONTENES/PEATONAL	DON GREGORIO	185.346,66	0,00				X
10 ILUMINACION EN POSTES DE LUZ/PEATONAL	DON GREGORIO	50.375,00	0,00				X
11 SANEAMIENTO CAÑADA/PEATONAL	DON GREGORIO	262.500,00	0,00				X
12 ILUMINACION EN POSTES DE LUZ	NIZAO CENTRO	89.125,00	0,00				X
13 CONTINUACION ACERAS Y CONTENES	NIZAO CENTRO	641.872,57	0,00				X
14 VIA DE ACCESO/MACO VERDE	NIZAO CENTRO	639.112,00	0,00				X
TOTAL		4.151.847,17	2.154.560,30				

Nota 1: Las obras programadas # (7,10 Y 12) se han estado realizando vía administrativa.

Nota 2: el monto aprobado en el cabildo abierto para obra del presupuesto participativo 2017 fue de un monto RD\$4,151,847.17, de los cuales las 6 obras terminadas asciende un monto de RD\$ 2,049,775.81, para un 49.37 % del PPM 2017, pero el total ejecutado de dichas obras fue por el monto de RD\$ 2,154,560.30. Resultando 104,784.49 más de lo estimados en la 6 obras mencionadas del PPM 2017, por lo que esta ejecución de los 104,784.49 que representa un 5.11% de dicho presupuesto PPM 2017, se asumió de manera administrativa.


Faviano Paulino Martínez
Encargado del PPM




Salvador C. Pérez
Alcalde Municipal

