



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE NIZAO
Por una Gestión Comunitaria, Transparente y Participativa
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

INFORME PPM 2022 AL 31 AGOSTO

NIVEL DE AVANCE DE LAS OBRAS INCLUIDAS

OBRAS PROGRAMADAS	UBICACIÓN	PRESUPUESTO		NIVEL DE AVANCE			SITUACION
		Estimado	Ejecutado	Terminada 100%	Menos de 50%	Sin Inicial	
1 Construcción contenes en la Resp. Mella por la funeraria	DON GREGORIO	350,000.00	350,000.00	X			
2 Construcción contenes por la cancha y prof. Wendy	DON GREGORIO	350,000.00	350,000.00	X			
3 Construcción contenes zona profesor Juan	DON GREGORIO	250,000.00	250,000.00	X			
4 Construcción contenes zona Picua	DON GREGORIO	250,000.00	87,500.00		X		
5 Construcción Contenes/ Zona la Lechería	ZAPOTAL	300,000.00	105,000.00		X		
6 hormigonado en Callejon	MEDIA BLANCA	300,000.00	0.00			X	SEPTIEMBRE
7 Rep. Y Construcción de aceras y contenes	NIZAO	300,000.00	105,000.00		X		
8 Parado Fotográfico	NIZAO	1,550,000.00	0.00			X	SEPTIEMBRE
9 hormigonado en Callejon	DON GREGORIO	200,000.00	0.00			X	NOVIEMBRE
10 Adecuacion Centro comunal	ZAPOTAL	150,000.00	0.00			X	DICIEMBRE
TOTAL		4,000,000.00	1,247,500.00	3	3	4	





AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE NIZAO
Por una Gestión Comunitaria, Transparente y Participativa
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

ANALISIS DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO
PERIODO 2022

1. BALANCE CONSOLIDADO DE LA EJECUCION DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO, AÑO 2022

ESTADO DE SITUACION DE LAS OBRAS	CANTIDAD	PORCENTAJE %
EJECUTADAS	3	30%
EN PROCESO	3	30%
PENDIENTES	4	40%
TOTAL	10	100%

2. BALANCE DE EJECUCION DEL VOLUMEN DEL FONDO DE DISPONIBILIDAD FINANCIERA DEL PPM 2022

Fondo de Disponibilidad Financieras RD\$	Monto de las Obras Ejecutadas y en Procesos RD\$	Diferencia de Ingresos Ejecutada y el Fondo de Disponibilidad Financiera RD\$	Porcentaje de Ejecución %
4,000,000.00	1,247,500.00	2,752,500.00	31.19%



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE NIZAO
Por una Gestión Comunitaria, Transparente y Participativa
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

INFORME PRESUPUESTO PARTICIPATIVO AYUNTAMIENTO MUNICIPAL NIZAO 2022

REPARACION Y CONSTRUCCIONES DE ACERAS Y CONTENES SECTORIZAO

Resp. Mella por la funeraria Don Gregorio, po donde la prof. Wendy y prof. Juan en Don Gregorio, zona pícua, sector zapotal, zona urbana Nizao

CONTRATISTA/PROVEEDORES, ETC. CONSTRUCTORA INGARBEN, SRL

Presupuesto RD\$ 1,800,000.00

DESCGLOSE	NOMBRE	CHEQUE/FECHA	MONTO EN RD\$
1ER PAGO	CONSTRUCTORA INGARBEN, SRL	22113/06/07/2022	1,091,681.30
NOTARIO	MIGUEL MARIA ALVINO DIAZ	22163/24/08/2022	35,000.00
TOTAL			1,126,681.30
DIFERENCIA			673,318.70

