




AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE NIZAO
Por una Gestión Comunitaria, Transparente y Participativa
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

NIVEL DE AVANCE DE LAS OBRAS INCLUIDAS PARA EL AÑO 2020
(INFORME FINAL PPM 2020)

OBRAS PROGRAMADAS	UBICACIÓN	PRESUPUESTO		Terminada 100%	NIVEL DE AVANCE		Sin Inicial	SITUACION
		Estimado	Ejecutado		Más de 80%	Menos de 50%		
1) Contenes Sector Peatonal Don Gregorio	DON GREGORIO	410,090.53	0.00					PANDEMIA
2) Aceras y contenes Camino Playa	NIZAO III	260,374.94	0.00					PANDEMIA
3) Aceras y contenes Centro del pueblo	NIZAO IV	520,749.88	346,400.00	x				
4) Letrinización Maco Verde	NIZAO II	260,374.94	0.00					PANDEMIA
5) Contenes Sector Las Monjas Don Gregorio	DON GREGORIO	273,393.69	0.00					PANDEMIA
6) Hormigonado La Laguna Don Gregorio	DON GREGORIO	273,393.69	0.00					PANDEMIA
7) ELIMINACION Regolivia vieja/ Brisa del Mar	NIZAO I	260,374.94	0.00					PANDEMIA
8) Instalacion Poste de Luz	ZAPOTAL	292,921.81	439,500.00	x				
9) Contenes Sector Brisas del Rio	DON GREGORIO	410,090.53	373,650.00	x				
10) Letrinización y reparación vivienda	MEDIA BLANCA	292,921.81	0.00					PANDEMIA
TOTAL		3,254,686.76	1,159,550.00					

Nota: Debido a la pandemia Covid-19, para el año 2020 solo se ejecutó bajo la modalidad de Presupuesto Participativo el 35.63% del monto destinado por PPM y el 30% de las obras programadas.


NAYDENY P. VALDEZ
Encargada PPM



Calle Diógenes Ortiz Cassó No. 1, Tel: 809-521-8357, RNC 415000132
 Nizao, Provincia, Peravia, Rep. Dom.