



**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE NIZAO**  
**Por una Gestión Comunitaria, Transparente y Participativa**  
**PRESUPUESTO PARTICIPATIVO**

**INFORME PPM 2023 AL 31 MAYO**  
**1ER TRIMESTRE 2023**  
**NIVEL DE AVANCE DE LAS OBRAS INCLUIDAS**

	OBRAS PROGRAMADAS	UBICACIÓN	PRESUPUESTO		NIVEL DE AVANCE		
			Estimado	Ejecutado	Terminada 100%	Menos de 50%	Sin Inicial
1	Construcción de Plaza Las 3 Vías	NIZAO	170,000.00	148,795.00	X		
2	Construcción de Baden C/Marcos A. Cabral con Jose A. Mariñez	NIZAO	35,000.00	35,000.00	X		
3	Construcción de Baden Las 3 Vías	NIZAO	35,000.00	35,000.00	X		
4	Construcción de Baden Pojoi C/Gastón F. Deligne	NIZAO	35,000.00	35,000.00	X		
5	Hormigonado Callejon Chiguete y Gloria	DON GREGORIO	100,000.00	102,500.00	X		
6	Construcción de Baden C/prol. 27 feb	DON GREGORIO	50,000.00				X
7	Parador fotograficos	NIZAO	2,000,000.00	500,000.00		X	
8	Alcantarillado en Maco Verde	NIZAO	75,000.00				X
9	Embellecimeintos/Jardinera	ZAPOTAL	150,000.00				X
10	2 Hormigonados frente Escuela Asela Fuentes	DON GREGORIO	100,000.00				X
11	Construcción de Badén	DON GREGORIO	25,000.00				X
12	Hormigonados en callejon	ZAPOTAL	50,000.00				X
13	Hormigonados en callejon	MEDIA BLANCA	40,000.00				X
14	Reparacion Vivienda	MEDIA BLANCA	90,000.00				X
15	Construcción contenes	DON GREGORIO	350,000.00				X
16	Hormigonados en callejon	DON GREGORIO	300,000.00				X
17	Construcción de Badenes	NIZAO	95,000.00				X
	<b>TOTAL</b>		<b>3,700,000.00</b>	<b>856,295.00</b>	<b>5</b>	<b>1</b>	<b>11</b>





**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE NIZAO**  
**Por una Gestión Comunitaria, Transparente y Participativa**  
**PRESUPUESTO PARTICIPATIVO**

**ANALISIS DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO**  
**PERIODO 2023**

**1. BALANCE CONSOLIDADO DE LA EJECUCION DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO, AÑO 2023**

ESTADO DE SITUACION DE LAS OBRAS	CANTIDAD	PORCENTAJE %
EJECUTADAS	5	50%
EN PROCESO	1	20%
PENDIENTES	11	30%
TOTAL	17	100%

**2. BALANCE DE EJECUCION DEL VOLUMEN DEL FONDO DE DISPONIBILIDAD FINANCIERA DEL PPM 2023**

Fondo de Disponibilidad Financieras RD\$	Monto de las Obras Ejec y en Procesos RD\$	Diferencia de Inversión Ejecutada y el FDF	Porcentaje de Ejecución %
3,700,000.00	856,295.00	2,843,705.00	23.14%

  
**Maylon M. Mercedes Flores**  
Enc. Presupuesto Participativo  
TRABAJO, PAZ Y BIENESTAR  
NIZAO, PROV. PERAVIA



LISTADO ASISTENCIA RENDICION DE CUENTA PPM 2023 1ER TRIMESTRE  
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL NIZAO FECHA 31/05/23

Nombre	Comunidad	Sexo	Firma
Rosa Dolores Alvim	Dan Gregorio	F	Rosa dolores alvim
Pilar del CARMEN	DON Gregorio	F	PILAR
Jony Guerrero	Dan gregorio	m	<del>Jony</del>
Fran Vicente G.	media blanca	m	Fran Vicente
DIONICIO Colome	ZAPOTAL	M	DIONICIO Colome
Maddelin Perez	MACO verde	F	Maddelin Perez
Zoilo Garcia	MONO moJAO	M	Zoilo Garcia
Baul Valdez	NIZAO	M	Baul Valdez
Pedro J. Garcia Valdez	mono moJao	M	Pedro J. Valdez
Luis santana	NIZAO	M	Luis santana
Alexis MADE	media blanca	M	Alexis Made
Mirabely Valdez	Dan Gregorio	F	Mirabely V.
Jesfina Payano	Zapotal	F	Jesfina Payano
Loyan Perdomo	NIZAO	M	LONIAN PERDOMO
Franchesca Madé	Media Blanca	F	FRANCHESCA Madé
Zuleica Mario Valdez	Media Blanca	F	Zuleica Mario U.P.
Nilda Paulino	Dan gregorio	F	Nilda P.
Carmen Dias	nizao	F	Carmen Dias
Nereida Galvan	mono moJao	F	XXX